

Инвестор :
Заказчик (Генподрядчик) : ТСЖ № 61 "Метизник-4"
Подрядчик (Субподрядчик) : ИП Ротанов Юрий Иванович
Стройка :
Объект : г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. № 28

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
дата	10.06.20
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	20.07.2020	с по
		01.07.2020 20.07.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Июль 2020

Основание: дефектная ведомость
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (замена ввода хвс узел №2. Замена гпу хвс узел №1, №2.) по адресу: ул. Доменщиков, д. 28.

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Базисная цена	текущая цена
54,463 тыс. руб.	502,480 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,372 тыс. чел.ч	0,372 тыс. чел.ч
4,446 тыс. руб.	63,843 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв 2019г

№ п/п	Номер поз. по смете	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Текущая стоимость всего			
				Всего	Осн. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ															
1	1	ТЕР65-23-1	2,7	3,95	3,95		11,00	11,00				153,00	153		
		Слив и наполнение водой системы отопления; без осмотра системы 1000 м3 объема здания													
		Накладные расходы от ФОТ(176 руб.)	63%=74%*0,8				10,00					111,00			
		Сметная прибыль от ФОТ(176 руб.)	40%=50%*0,8				7,00					70,00			
		Всего с НР и СП					30,00					357,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ТЕР65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода	0,56	432,33	364,28 60,42	7,63 1,63	242,00	204 34	4 1	3179,00	2929 226	13 13
		Накладные расходы от ФОТ(3383 руб.)	63%=74%*0,8 5				175,00			2131,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(3383 руб.)	40%=50%*0,8				118,00			1353,00		
		Всего с НР и СП					567,00			7106,00		
3	3	ТЕР65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм 100 м трубопровода	0,48	743,77	626,61 104,07	13,09 2,78	357,00	301 50	6 1	4887,00	4318 333	36 19
		Накладные расходы от ФОТ(4988 руб.)	63%=74%*0,8 5				257,00			3142,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(4988 руб.)	40%=50%*0,8				174,00			1995,00		
		Всего с НР и СП					834,00			10477,00		
4	4	ТСЦПг-01-01-01-014 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) 1 т груза	0,2864	10,61		10,61	3,00		3,00	29,00		29
		Всего с НР и СП					3,00			33,00		
5	5	ТСЦПг-03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза 1 т груза	0,2864	16,66		16,66	5,00		5,00	22,00		22
		Всего с НР и СП					6,00			25,00		
		Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1436,00			18000,00		
		Раздел 2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ										

6	6	ТЕР16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 100 м трубопровода 2 796,84 = 3 173,09 - 9,29 x 40,50	0,16	2796,84	1876,49 77,31	843,04 133,91	447,00	300 12	135 21	5220,00	4311 42	867 308
		Накладные расходы от ФОТ(6145 руб.)	109%=128%*0,85				492,00			6698,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(6145 руб.)	66%=83%*0,8				301,00			4056,00		
		Всего с НР и СП					1396,00			17745,00		
7	7	Прайс Труба из полипропилена армированная PN 25, наружным диаметром 25 мм VALFLEX м	25	14,76	14,76		369,00	369		2321,00	2321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Хомут металлический с шурупом в комплекте 1-шт.	10	3,76	3,76		38,00			237,00		
9	9	Уголок 25 90град VALFEX шт.	6	1,05	1,05		6,00			40,00	237	
10	10	Уголок 25 45град VALFEX шт.	10	0,87	0,87		9,00			55,00	40	
11	11	Краны шаровые 11527фт1М РУ16 диаметром 20 мм VALFEX шт.	10	41,18	41,18		412,00			2591,00	55	
12	12	Краны шаровые 11527фт1М РУ16 диаметром 25 мм VALFEX шт.	20	84,80	84,8		1696,00			10670,00	2591	
13	13	Краны шаровые 11527фт1М РУ16 диаметром 15 мм VALFEX шт.	4	33,57	33,57		134,00			845,00	10670	
14	14	Краны шаровые PPRS 20 мм шт.	40	8,48	8,48		339,00			2134,00	845	
15	15	Муфта переходная 25-20 вн/нар VALFEX шт.	10	0,52	0,52		5,00			33,00	2134	
16	16	Муфта комб 20x1/2 нар VALFEX шт.	40	6,73	6,73		269,00			1694,00	33	
17	17	Уголок 20 90град VALFEX шт.	10	0,61	0,61		6,00			39,00	1694	
18	18	Уголок 20 45град VALFEX шт.	10	0,52	0,52		5,00			33,00	39	
19	19	Хомут металлический с шурупом в комплекте 3/4 шт.	10	4,46	4,46		45,00			281,00	33	
20	20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 100 м трубопровода 2 091,14 = 2 597,66 - 9,38 x 54,00	0,4	2091,14	1527,37	495,18	836,00	611	198	10138,00	281	1271
		Накладные расходы от ФОТ (12239 руб.)	109% = 128% * 0,85		68,59	77,08		27	31	13341,00	94	443
		Сметная прибыль от ФОТ (12239 руб.)	66% = 83% * 0,8				983,00			13341,00		
		Всего с НР и СП					602,00			8078,00		
							2705,00			34942,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	прайс Труба из полипропилена армированная PN 25. наружным диаметром 32 мм VALFEX м	40	22,03	22,03		881,00	881		5544,00	5544	
22	22	прайс Хомут металлический с шурупом в комплекте 1 1/4 шт.	10	6,38	6,38		64,00	64		402,00	402	
23	23	прайс Краны шаровые 11527фг1М РУ16 диаметром 32 мм/VALFEX шт.	3	134,54	134,54		404,00	404		2539,00	2539	
24	24	прайс Краны шаровые PPRS 32 мм шт.	8	11,89	11,89		95,00	95		598,00	598	
25	25	прайс Тройник переходной 32-20-32 VALFEX шт.	25	2,19	2,19		55,00	55		344,00	344	
26	26	прайс Тройник 32 VALFEX шт.	10	2,89	2,89		29,00	29		182,00	182	
27	27	прайс Муфта комб 32x1 нар.р VALFEX шт.	20	15,12	15,12		302,00	302		1903,00	1903	
28	28	прайс Муфта комб 32x3/4 вн.р VALFEX шт.	10	9,09	9,09		91,00	91		572,00	572	
29	29	прайс Муфта разъемн комб 32x1 нар.р VALFEX шт.	15	30,07	30,07		451,00	451		2838,00	2838	
30	30	прайс Муфта разъемн комб 32x3/4 нар.р VALFEX шт.	6	29,72	29,72		178,00	178		1122,00	1122	
31	31	прайс Муфта комб 32x3/4 нар.р VALFEX шт.	6	12,06	12,06		72,00	72		455,00	455	
32	32	прайс Муфта 32 VALFEX шт.	15	1,40	1,4		21,00	21		132,00	132	
33	33	прайс Муфта комб 32x1 вн.р VALFEX шт.	5	11,37	11,37		57,00	57		358,00	358	
34	34	прайс Муфта комб под ключ 32x1 1/4 н.р VALFEX шт.	8	55,43	55,43		443,00	443		2790,00	2790	
35	35	прайс Уголок 32 90градVALFEX шт	20	2,01	2,01		40,00	40		253,00	253	
36	36	прайс Уголок 30 45градVALFEX шт	20	1,84	1,84		37,00	37		231,00	231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ТЕР16-04-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 100 м трубопровода 2 790,46 = 3 523,19 - 9,37 x 78,20	0,1	2790,46	2036,5 131,27	622,69 96,35	279,00	204 13	62 10	3367,00	2924 44	13 138
		Накладные расходы от ФОТ(4066 руб.)	109%=128%*0,85				328,00			4432,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(4066 руб.)	66%=83%*0,8				201,00			2684,00		
		Всего с НР и СП					902,00			11601,00		
38	38	прайс Хомут металлический с шурупом в комплекте 1 1/2 шт	10	6,12	6,12		61,00	61		385,00		
39	39	прайс Труба из полипропилена армированная PN 25, наружным диаметром 40 мм VALFEX м	40	32,61	32,61		1304,00	1304		8184,00		
40	40	прайс Хомут металлический с шурупом в комплекте 1 1/4 шт	10	6,38	6,38		64,00	64		402,00		
41	41	прайс Краны шаровые 11Б27ф1М РУ16 диаметром 40 мм VALFEX шт.	20	203,43	203,43		4069,00	4069		25597,00		
42	42	прайс Тройник переходной 40-20-40 VALFEX шт.	10	5,68	5,68		57,00	57		358,00		
43	43	прайс Муфта переходн 40-32вн/ нар.р VALFEX шт.	10	1,49	1,49		15,00	15		94,00		
44	44	прайс Муфта 40 VALFEX шт.	10	2,97	2,97		30,00	30		187,00		
45	45	прайс Уголок 40 90град VALFEX шт	10	4,28	4,28		43,00	43		270,00		
46	46	прайс Уголок 40 45град VALFEX шт	10	3,76	3,76		38,00	38		237,00		
47	47	прайс Муфта комб под ключ 40х1 нар.р VALFEX шт.	10	20,37	20,37		204,00	204		1282,00		
48	48	прайс Муфта комб 32х3/4 вн.р VALFEX шт.	10	9,09	9,09		91,00	91		572,00		
49	49	прайс Муфта разъемн комб 32х1 нар.р VALFEX шт.	15	30,07	30,07		451,00	451		2838,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	ТЕР16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 100 м трубопровода 3 266,38 = 4 363,74 - 9,46 x 116,00	0,08	3266,38	1774,66 109,97	1381,75 219,8	261,00	142 8	111 18	2782,00	2039 32	711 253
		Накладные расходы от ФОТ(3060 руб.)	109%=128%*0,85				245,00			3335,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(3060 руб.)	66%=83%*0,8				150,00			2020,00		
		Всего с НР и СП										
51	51	прайс Труба из полипропилена армированная PN 25. наружным диаметром 40 мм VALFEX м	40	32,61	32,61		750,00 1304,00	1304		9106,00 8184,00	8184	
52	52	ТЕР16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм 1 шт.	10	137,82	16,86 116,15	4,81	1378,00	169 1161	48,00	7787,00	2421 5081	285
		Накладные расходы от ФОТ(3202 руб.)	109%=128%*0,85				257,00			3490,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(3202 руб.)	66%=83%*0,8				157,00			2113,00		
		Всего с НР и СП										
53	53	прайс Вентиль диаметром 50 мм VALFEX шт.	10	240,94			1867,00 2409,00			14295,00 15158,00		
54	54	прайс Муфта разъем.комб 50x1 1/2 нар.р VALFEX шт.	21	89,52	240,94 89,52		1880,00	2409 1880		11827,00	15158 11827	
55	55	прайс Муфта комб под ключ 50x1 1/2 нар.р VALFEX шт.	21	68,45			1437,00	1437		9044,00	9044	
56	56	прайс Муфта переходн 50-40 вн VALFEX шт.	10	4,11			41,00	41		259,00	259	
57	57	прайс Муфта переходн 50-32 вн нар VALFEX шт.	10	4,81	4,11 4,81		48,00	48		303,00	303	
58	58	прайс Уголок 50 90град VALFEX шт.	10	6,91			69,00	69		435,00	435	
59	59	прайс Уголок 50 45град VALFEX шт.	10	6,82	6,91 6,82		68,00	68		429,00	429	
60	60	прайс Муфта комб под ключ 50x2 вн.р VALFEX шт.	6	78,51	78,51		471,00	471		2967,00	2967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	прайс Муфта комб под ключ 50x1 1/2 вн.р VALFEX шт.	10	44,06	44,06		441,00			2772,00		
62	62	прайс Муфта комб под ключ 50x1 1/4 вн.р VALFEX шт.	10	57,17	57,17		572,00			3597,00		
63	63	прайс Сгон стал 40 длина 150 мм шт.	10	14,42	14,42		144,00			908,00		
64	64	прайс Сгон стал 32 длина 130 мм шт.	10	8,92	8,92		89,00			561,00		
65	65	прайс Сгон стал 25 длина 150 мм шт.	10	12,24	12,24		122,00			770,00		
66	66	прайс Сгон стал 50 длина 150 мм шт.	6	17,31	17,31		104,00			653,00		
Итого по разделу 2 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ							29800,00			227193,00		

Раздел 3. Наружные работы

67	67	ТЕР01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта	0,075	4775,44	169,89	4605,55 610,91	358,00	13,00	345 46	2335,00	183	2152 658
		Накладные расходы от ФОТ(1188 руб.)	81%=95%*0,8				72,00			962,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(1188 руб.)	40%=50%*0,8				36,00			475,00		
68	68	Всего с НР и СП ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил. 1, 12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) 100 м3 грунта	0,0225	2934,34	2934,34		621,00 56,00	66,00		4773,00 948,00	948	
		Накладные расходы от ФОТ(1254 руб.)	66%=80%*0,8				63,00			853,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(1254 руб.)	36%=45%*0,8				33,00			451,00		
69	69	Всего с НР и СП ТЕР01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта	0,064	5160,18	148,69 4,88	5006,61 712,31	330,00	10,00	320 46	2558,00 2259,00	137 1	2121 655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ(1124 руб.)	81%=95%*0,8 5				69,00			910,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(1124 руб.)	40%=50%*0,8				34,00			450,00		
		Всего с НР и СП					577,00			4592,00		
70	70	ТССЦ-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 20 км I класс груза 1 т груза	124,8	19,11		19,11	2385,00		2385,00	11205,00		11205
		Всего с НР и СП					2743,00			12886,00		
71	71	ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта	0,05	921,46	921,46		46,00	46,00		662,00	662	
		Накладные расходы от ФОТ(875 руб.)	68%=80%*0,8 5				44,00			595,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(875 руб.)	36%=45%*0,8				23,00			315,00		
		Всего с НР и СП					128,00			1785,00		
72	72	ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта	0,05	633,41		633,41 124,36	32,00		32	284,00		284
		Накладные расходы от ФОТ(128 руб.)	81%=95%*0,8 5				8,00			104,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(128 руб.)	40%=50%*0,8				4,00			51,00		
		Всего с НР и СП					58,00			563,00		
73	73	ТЕР01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 грунта	0,01	739,81		739,81 145,25	7,00		7	66,00		66
		Накладные расходы от ФОТ(30 руб.)	81%=95%*0,8 5				1,00			24,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(30 руб.)	40%=50%*0,8							12,00		
		Всего с НР и СП					11,00			131,00		
74	74	ТССЦ-408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм м3	12,6	125,00	125		1575,00	1575		8203,00	8203	
75	75	ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта	0,65	334,97	135,07	199,9 36,97	218,00	88,00	130	2185,00	1262	923
		Накладные расходы от ФОТ(2165 руб.)	81%=95%*0,8 5				129,00			1754,00		345
		Сметная прибыль от ФОТ(2165 руб.)	40%=50%*0,8				64,00			866,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего с НР и СП					496,00			5616,00		
Заголовок												
76	76	ТЕР22-01-021-02 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм 1 км трубопровода	0,03	4895,20	2437,69	2431,01	147,00	73	73	1521,00	1050	465
		Накладные расходы от ФОТ(1631 руб.)	111%=130% ⁰		26,5	390,08		1	12		6	168
		Сметная прибыль от ФОТ(1631 руб.)	71%=89% ⁰ ,85				148,00			1810,00		
		Всего с НР и СП					86,00			1158,00		
77	77	Труба ПНД ПЗ для воды 63x7,1x20 мм SDR-9 ГОСТ 18559-2003	30,3	24,23	24,23		437,00			5031,00		
		Накладные расходы от ФОТ(1631 руб.)			24,23		734,00	734		4757,00	4757	
78	78	ТСОЦ-507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	3	8,03			24,00			97,00		
		Сгон стал 63 длина 150 мм	3	17,31			52,00			360,00		
80	80	ТЕР22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (прим) 1 фланец 49,25 = 110,15 - 1 x 60,90	1	49,25	7,43	39,29	49,00	7	39	379,00	107	263
		Накладные расходы от ФОТ(259 руб.)	111%=130% ⁰		2,53	5,72		3	6		19	82
		Сметная прибыль от ФОТ(259 руб.)	71%=89% ⁰ ,85				23,00			287,00		
		Всего с НР и СП					14,00			184,00		
81	81	ТСОЦ-507-0984 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	1	57,10	57,1		105,00			994,00		
		Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	2	26,90	26,9		57,00	57		277,00	277	
82	82	ТСОЦ-507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	2	26,90	26,9		54,00			109,00	109	
83	83	ТЕР22-01-011-03 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: до 100 мм (футляр) 1 км трубопровода	0,03	9108,28	4620,77	3798,6	273,00	139	114	2885,00	1990	743
		Накладные расходы от ФОТ(3032 руб.)	111%=130% ⁰		688,91	644,89		20	19		152	278
		Сметная прибыль от ФОТ(3032 руб.)	71%=89% ⁰ ,85				276,00			3366,00		
		Всего с НР и СП					160,00			2153,00		
		Всего с НР и СП					804,00			9371,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	ТСЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4лс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м	30,12	48,20	48,2		1452,00	1452		9220,00	9220	
85	85	ТЕР16-07-003-07 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм 1 врезка	1	551,97	90,71	12,1 0,33	552,00	91 449	12,00	4250,00	1303 2880	67 5
		Накладные расходы от ФОТ(1730 руб.)	109%=128% ⁰ ,85				139,00			1886,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(1730 руб.)	66%=83% ⁰ ,8				85,00			1142,00		
		Всего с НР и СП					811,00			7726,00		
86	86	ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм 1 футляр	1	249,81	32,77	57,48	250,00	33	57,00	1458,00	471	206
		Накладные расходы от ФОТ(623 руб.)	111%=130% ⁰ ,85		159,56		57,00	150		692,00	781	
		Сметная прибыль от ФОТ(623 руб.)	71%=89% ⁰ ,8				33,00			442,00		
		Всего с НР и СП					376,00			2835,00		
87	87	ТСЦ-101-0782 Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т	0,003	10190,00			31,00			222,00	222	

Восстановление нарушенного благоустройства

88	88	ТЕР-68-12-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 конструкций	0,006	5531,24	2557,61	2973,63 512,41	33,00	15,00	18	344,00	221	123 44
		Накладные расходы от ФОТ(305 руб.)	88%=104% ⁰ , 85				21,00			268,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(305 руб.)	48%=60% ⁰ ,8				12,00			146,00		
		Всего с НР и СП					71,00			809,00		
89	89	ТСЦП01-01-01-043 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	1,098	4,12		4,12	5,00		5,00	34,00		34
		Всего с НР и СП					6,00			39,00		
90	90	ТСЦП03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза 1 т груза	1,098	8,33		8,33	9,00		9,00	43,00		43
		Всего с НР и СП					10,00			49,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,03	3905,55	247,46 21,77	3636,32 337,22	117,00	7	109 10	736,00	107 4	825 145
		Накладные расходы от ФОТ(349 руб.)	121%=142% ⁰ ,85				34,00			422,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(349 руб.)	76%=95% ⁰ ,8				19,00			265,00		
		Всего с НР и СП					219,00			1730,00		
92	92	ТСЦ410-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	3,78	125,00	125		473,00	473		2461,00	2461	
93	93	ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т	0,008	3100,02	3059,1	40,92 8,64	25,00	25		119,00	117	2
		Накладные расходы от ФОТ(1 руб.)	121%=142% ⁰ ,85							1,00		1
		Сметная прибыль от ФОТ(1 руб.)	76%=95% ⁰ ,8							1,00		
		Всего с НР и СП					25,00			122,00		
94	94	ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см- толщиной 6 см 100 м2 покрытия	0,1	441,59	177,51 236,7	27,38 0,69	44,00	18 23	3,00	372,00	255 102	15 1
		Накладные расходы от ФОТ(338 руб.)	121%=142% ⁰ ,85				34,00			409,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(338 руб.)	76%=95% ⁰ ,8				19,00			257,00		
		Всего с НР и СП					105,00			1127,00		
95	95	ТЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 100 м2 покрытия	0,6	30,42	27,24	3,18	18,00	16,00	2,00	245,00	235	10
		Накладные расходы от ФОТ(311 руб.)	121%=142% ⁰ ,85				30,00			376,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(311 руб.)	76%=95% ⁰ ,8				17,00			236,00		
		Всего с НР и СП					71,00			938,00		
96	96	ТСЦ410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	1,44	511,00	511		736,00	736		3436,00	3436	
Итого по разделу 3 Наружные работы							13044,00			92826,00		
Раздел 4. ремонт водомерного узла												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	ТЕР65-23-1 Слив и наполнение водой системы : без осмотра системы 1000 м3 объема здания	2,7	3,95	3,95		11,00	11,00		153,00	153	
		Накладные расходы от ФОТ(176 руб.)	63%=74%*0,8 5				10,00			111,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(176 руб.)	40%=50%*0,8				7,00			70,00		
		Всего с НР и СП					30,00			357,00		
98	98	ТЕР65-3-17 Снятие водомерных узлов массой до 100 кг 100 шт. арматуры	0,02	2021,34	1149,15	872,19 119,45	40,00	23,00	17	438,00	330	108
		Накладные расходы от ФОТ(419 руб.)	63%=74%*0,8 5				21,00			264,00		34
		Сметная прибыль от ФОТ(419 руб.)	40%=50%*0,8				14,00			168,00		
		Всего с НР и СП					81,00			936,00		
99	99	ТСЦЦг-01-01-014 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) 1 т груза	0,2854	10,61		10,61	3,00		3,00	29,00		29
		Всего с НР и СП					3,00			33,00		
100	100	ТСЦЦг-03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза 1 т груза	0,1	16,66		16,66	2,00		2,00	8,00		8
		Всего с НР и СП					2,00			9,00		
101	101	ТЕР16-06-001-01 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 1 узел	0,1	2221,92	109,19 2038,03	14,7 0,65	222,00	11	1,00	1249,00	157	9
		Накладные расходы от ФОТ(209 руб.)	109%=128%*0,85				17,00			228,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(209 руб.)	66%=83%*0,8				11,00			138,00		
		Всего с НР и СП					254,00			1670,00		
102	102	ТЕР16-06-001-01 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 1 узел 314,87 = 2 221,92 - 1 x 118,00 - 1 x 1 180,05 - 1 x 609,00	2	314,87	109,19 190,98	14,7 0,65	630,00	218 383	29 1	5744,00	3136 2433	175 19
		Накладные расходы от ФОТ(4175 руб.)	109%=128%*0,85				334,00			4551,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(4175 руб.)	66%=83%*0,8				205,00			2756,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего с НР и СП										
103	103	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм (с изготовлением изделия) м	20	28,06	28,06		1252,00			14139,00		13
104	104	Водомер холодной воды ВКМ-32 с импульсом шт	2	1401,14			2802,00	561		18159,00	4000	
105	105	Манометр МТ-100 (0-0,1 МПа) G1/2 ниж. покл. шт	2	66,03	66,03		132,00	2802		856,00	18159	
106	106	Труба из полипропилена армированная PN 25, наружным диаметром 40x6,7 мм VALFEX м	4	31,66	31,66		127,00	132		821,00	821	
107	107	Труба из полипропилена армированная PN 25, наружным диаметром 50x8,3 мм VALFEX м	4	50,50	50,5		202,00	202		1309,00	1309	
108	108	Муфта 50 VALFEX шт.	2	3,99	3,99		8,00	8		52,00	52	
109	109	Уголок 50 90 град. Valflex шт	4	6,71	6,71		27,00	27		174,00	174	
110	110	Муфта переходная 40-32 вн/нар Valflex шт	2	1,44	1,44		3,00	3		19,00	19	
111	111	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 25 мм 1 шт.	4	90,13	16,86 69,49	3,78	361,00	67 279	15,00	2487,00	968 1430	89
		Накладные расходы от ФОТ(1280 руб.)	109%=128%*0,85				103,00			1395,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(1280 руб.)	66%=83%*0,8				63,00			845,00		
112	112	Всего с НР и СП Кран шаровый 1/2 в/в ручка RVC шт	4	31,49			556,00			5078,00		
113	113	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм (прим) 1 шт.	4	137,82	16,86 116,15	4,81	551,00	126 67 465	19,00	3115,00	816 968 2033	114
		Накладные расходы от ФОТ(1280 руб.)	109%=128%*0,85				103,00			1395,00		
		Сметная прибыль от ФОТ(1280 руб.)	66%=83%*0,8				63,00			845,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего с НР и СП										
114	114	Кран шаровый 2 вн ручка RVC	4	359,37			748,00			5717,00		13
		шт					1437,00			9315,00		
115	115	ТЕР18-06-007-01			359,37			1437			9315	
		Установка фильтра диаметром 25 мм	2	163,98	97,26	59,26	328,00	195	119,00	3620,00	2794	708
		10 фильтров			7,46	0,16		14			118	5
		Накладные расходы от ФОТ (3702 руб.)	103%=128%*0,85				297,00			4035,00		
		Сметная прибыль от ФОТ (3702 руб.)	66%=83%*0,8				182,00			2443,00		
116	116	Всего с НР и СП					922,00			11309,00		
		Фильтр 2 в/в VERTUM кркой	2	337,21			674,00			4370,00		
		шт			337,21			674			4370	
117	117	прайс										
		Футорка 1 1/4x2 г/ш ПАТ LEXLINE 32-50	2	64,85			130,00			840,00		
		шт			64,85			130			840	
118	118	прайс										
		Муфта комб. под ключ 40x1 1/4 вн.р. VALFEX	2	34,12			68,00			442,00		
		шт			34,12			68			442	
119	119	прайс										
		Тройник переходной 40-20-40 Valfex	4	5,52			22,00			143,00		
		шт			5,52			22			143	
120	120	прайс										
		Муфта комб. 20x1/2 нар.р VALFEX	2	6,54			13,00			85,00		
		шт			6,54			13			85	
121	121	прайс										
		Муфта комб. 20x1/2 вн.р VALFEX PRO	2	5,26			11,00			68,00		
		шт			5,26			11			68	
Итого по разделу 4. ремонт водопроводного узла												
Итого прямые затраты по акту												
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6, 8-20, 22-38, 40-50, 52-66, 79, 81-82, 84-85, 101-105, 108-121, 67, 69, 72-73, 75, 68, 71, 76-78, 80, 83, 86, 91, 93-95)												
МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 97-98, 4, 89, 99, 5, 70, 90, 100, 6, 8-20, 22-38, 40-50, 52-66, 79, 81-82, 84-85, 101-105, 108-121, 67, 69, 72-73, 75, 68, 71, 76-78, 80, 83, 86, 88, 91, 93-95)												
В том числе (справочно):												
фонд оплаты труда (ФОТ)												
материалы												
эксплуатация машин и механизмов												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по акту												
							4446,00			63843,00		
							37048,00			227131,00		
							5672,00			31466,00		
							4773,00			63380,00		
							2893,00			38238,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)											
	Погрузо-разгрузочные работы											
	Перевозка грузов автотранспортом											
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
	Материалы											
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
	Земляные работы, выполняемые ручным способом											
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											
	Благоустройство (ремонтно-строительные)											
	Автомобильные дороги											
	Итого											
	НДС 20%											
	ВСЕГО по акту											

Сдал: ИП Ротанов Юрий Иванович

Принял: Председатель Натаров С.Н.

