

ММК СМК ГБ-406-6
(Разработана на основании унифицированной формы № КС
утвержденной постановлением Госкомстатат России от 11.11.1999 № 100)

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ТСЖ № 61 "Метизник-4"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Каган Армен Ваникович	по ОКПО	
Стройка - Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 28	по ОКПО	
Объект - Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме	по ОКПО	
	Договор подряда (контракт)	номер
	дата	21.06.2021
	Вид операции	

Акты

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2021 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- дowani я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дowania	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТЕР11-01-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЭМ=8.05; ЭПМ=14.49; МАТ=5.14 НР (34684.71 руб.): 123% от ФОТ (28198.95 руб.) СП (21149.21 руб.): 75% от ФОТ (28198.95 руб.)	65	1206.09 343.7	291.33 90.13	571.06		78395.85	22340.5	18936.45 5858.45	37118.9	2,2	143	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЭМ=8.05; ЗПМ=14.49; МАТ=5.14 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	80	153,84	153,84			12307,2		12307,2				
2	ТСЦЦпг-01-01-02-038 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЭМ=8.05; ЗПМ=14.49; МАТ=5.14 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	80	51,52	51,52			4121,6		4121,6				
3	ТЕРр62-1-5 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЭМ=8.05; ЗПМ=14.49; МАТ=5.14 НР (149176.43 руб.); 80% от ФОТ (186473.04 руб.) СП (93236.52 руб.); 50% от ФОТ (186473.04 руб.)	118	1759.24 1556.66	52.08 23.62	150,5		207590,32	183685,9	6145.44 2787.16	17759	10,4	1227,2	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								302414,97	206026,4	41510.69 8645.61	54877,9		1370,2	
Накладные расходы														
Сметная прибыль								183863,14						
Итого по смете:								114385,73						
Полы														
Перевозка грузов автотранспортом								134229,77						
Погрузо-разгрузочные работы								12307,2					143	
								4121,6						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Малярные работы (ремонтно-строительные)														
Итого								450005,27					1227,2	
В том числе:														
Материалы								600663,84					1370,2	
Машины и механизмы														
ФОТ								54 877,90						
								41 510,69						
Накладные расходы								214 674,99						
Сметная прибыль								183 863,14						
								114 385,73						
ВСЕГО по смете								600 663,84					1370,2	

Принял:

Председатель ТСЖ-61 "Мелизник-4"

Сдал:

Индивидуальный предприниматель

ЖИЛЬЯ
№61
С.Н. Натаров

А.В. Карян

